

(様式1)

3 瀬教政第165号

令和3年7月28日

文部科学大臣 殿

瀬戸市長 伊藤 保徳

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

瀬戸市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～令和元年度（3年間）

担当部署名：瀬戸市教育委員会教育政策課

電話番号：0561-88-2764

メールアドレス：kyoikuseisaku@city.seto.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年度実施分:平成30年8月 教育委員会にて執行状況进行评估
平成30年度実施分:令和元年年8月 教育委員会にて執行状況进行评估
平成31年(令和元年)度実施分:令和2年8月 教育委員会にて執行状況进行评估

(2) 評価の方法

目標の達成状況进行评估するための指標を検討する。
計画期間終了後、指標に基づく評価を実施し、評価結果は市のホームページ等で公表する。
また各年度の事業実績について、評価委員より意見・提言を受ける。

(主要施策の指標)

- ・小中一貫校整備率:令和元年度計画値 90%
- ・普通教室空調設備:令和元年度計画値 小学校7校、中学校2校
- ・大規模改修工事 :令和元年度計画値 小学校1校、中学校0校

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、にじの丘学園の開校や普通教室への空調設備の設置について、教育環境の質的な向上と施設の充実を図ることができ、効果を上げていると言える。
また、施設の老朽化が著しいため、長寿命化対策を早急に行う必要がある。特にトイレの改修が急務であるとの意見を受け、継続的に長寿命化対策及び教育環境の質的向上を図る必要がある。

(主要施策の指標)

- ・小中一貫校整備率:令和元年度実績値 92%
- ・普通教室空調設備:令和元年度実績値 小学校15校、中学校6校
- ・大規模改修工事 :令和元年度実績値 小学校0校、中学校0校

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した 達成できなかった

【所見】

東山小学校および水野中学校の大規模改造(老朽)について、2ヶ年(R1,2年度)にわたり校舎の外壁・内装・設備について改修を行い、施設の機能回復を図ることができた。
長根小学校の大規模改造(老朽)を計画したが、実施時期の再検討によりR2・3年度に延期した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東山小学校及び水野中学校の大規模改造(老朽)事業に併せて、外壁改修を行い、施設の安全を確保した。また、幡山中学校、品野中学校、光陵中学校の屋内運動場において、非構造部材の落下防止対策を行い、防災機能強化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

防犯カメラについて、順次機器の更新・新設を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

全校の普通教室に空調設備を設置した。
長根小学校、掛川小学校、幡山中学校において、校舎及び屋内運動場のトイレ改修を行い、教育環境の向上が図られた。
また、小学校5校と中学校2校を統合し、にじの丘学園(併設型小中一貫校)を令和2年度に開校することで小中一貫教育の推進及び学校統合が計画的に図られた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

令和2年度のにじの丘学園開校に向け武道場を新築、並行して単費にて屋外水泳プール及び調理場を整備し、教育環境の充実が図られた。
また、学級増に対応するため、幡山東小学校において、校舎の新増築を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

計画期間内に危険建物等のとりこわしは無かった。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
幡山中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.6～H30.10	H30.10.5		
品野中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.6～H30.10	H30.10.5		
光陵中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	R	H30.6～H30.10	H30.10.5		
效範小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.3～R1.7	R1.7.11	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
南山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.3～R1.7	R1.7.11	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
幡山東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.2～R1.7	R1.7.18	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
幡山西小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.20	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
西陵小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.2～R1.7	R1.7.18	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
にじの丘小学校	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	-	H30.5～R2.2	R2.2.20	負担金並行、H30・31年度に単費にて実施	
にじの丘中学校	(5)	22	単独校調理場(改築)	-	-	H30.5～R2.2	R2.2.20	負担金並行、H30・31年度に単費にて実施	
にじの丘中学校(Ⅰ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	H30.5～R2.2	R2.2.20	負担金並行	
にじの丘中学校(Ⅱ期工事)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	屋	R	H30.5～R2.2	R2.2.20	負担金並行	
にじの丘中学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	屋	R	H30.5～R2.2	R2.2.20	負担金並行、H30・31年度に単費にて実施	
にじの丘小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	屋	R	H30.5～R2.2	R2.2.20	負担金並行、H30・31年度に単費にて実施	
水南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.2～R1.7	R1.7.18	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
長根小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.2～R1.7	R1.7.18	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
東山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.2～R1.7	R1.7.18	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
水野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	R	H31.2～R1.7	R1.7.18	R1年度にブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金にて実施	
長根小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R4.1		改修時期を再検討 次期計画に見送り、R2・3年度に実施	
東山小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.7～R3.3	R3.3.24		
東山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.7～R3.3	R3.3.24		
水野中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.7～R2.11	R2.11.19		

水野中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.7~R2.11	R2.11.19		
東山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	S	R1.6~R1.9	R1.9.27		
水野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R1.6~R1.9	R1.9.27		
長根小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R1.11~R2.3	R2.3.27		
掛川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R2.10	R2.10.20		
掛川小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.10~R3.2	R3.2.15		
幡山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R2.11	R2.11.13		
幡山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	R	R2.6~R2.11	R2.11.13		
幡山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R2.6~R2.11	R2.11.13		
(参考)負担金事業									
にじの丘小学校	—		負担金事業	校	R	H30.5~R2.2	R2.2.20		
にじの丘中学校	—		負担金事業	校	R	H30.5~R2.2	R2.2.20		
にじの丘小学校	—		負担金事業	屋	R	H30.5~R2.2	R2.2.20		
にじの丘中学校	—		負担金事業	屋	R	H30.5~R2.2	R2.2.20		

(別表)事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財)地震改築	地震財特法(Is値0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化改良事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特)地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特)地震改築(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造(補強)	
		地震補強	地震特措法(Is値0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特)地震補強(特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(老朽)	大規模改造(老朽)	
		大規模改造(老朽:エコ改修)	
07	大規模改造(質的整備)	大規模改造(教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		瀬戸市公立学校等施設整備計画	
		大規模改造(法令等)	
		平成29年度～令和元年度(3年間)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(障害)	
		大規模改造(防犯)	
08	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
09	屋外環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場、屋外集会、屋外学習
10	木の教育環境の整備に関する事業	木の教育	木の教育環境、専用講堂
11	地域・学校連携施設の整備に関する事業	地域連携(複合型)	
12	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新增築	へき集、教員宿舍等	寄宿舎、集会室、教員宿舍
13	特別支援学校(幼稚部)の新增築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
14	特別支援学校(高等部)の新增築	特支(幼・高)	
15	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
16	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
17	幼稚園の園舎の新增築	幼稚園(幼保こども園舎)	
		幼稚園(幼保こども園舎)定員引下げ	
18	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※ 地震特措法における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震財特法における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
19	公害	公害改築	
		公害(防止)	
20	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
21	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
22	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
23	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
24	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
25	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
26	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
27	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		地武道センター(弓道場)	
28	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
29	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール(屋外)	
30	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール(上屋)	
31	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
32	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
33	中学校武道場新改築	中学校武道場(新築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新築)弓道場	
		中学校武道場(増改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(増改築)弓道場	
34	学校屋外運動場照明施設新改築	学校屋外運動場照明施設	
35	学校クラブハウス新改築	学校クラブハウス	
36	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
37	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	